

ОТЧЁТ

о выполнении работ текущего ремонта общего имущества в 2017 году

Объект — многоквартирный дом по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Архитектора Данини, д.5, литера А

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, Р
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1.1	Ремонт фасада				
(**)	Герметизация наружных стыков стен со снятием плитки (ИП Артемьев)	в районе квартир: 50, 296, 297, 360, 390, 396, 452, 461, 523, 641, 671, 731, 739, 804, 807, 870, 871, 905, пар.16 (арка), пар.4	м2	830,3	326 770,00
(**)	Замена утеплителя или дополнительное утепление (ИП Артемьев)	в районе квартир: 146, 296, 360	м2	37,8	71 400,00
(**)	Утепление наружной стены (ИП Артемьев)	в районе пар.4	м2	23,3	31 780,00
(**)	Утепление стены в арке блока 3 (ИП Артемьев)	арка между пар.16 и 17	м2	15,2	23 780,00
(**)	Установка утеплителя вокруг окон (за фасадной плиткой) (ИП Артемьев)	в районе квартир: 360, 390	м2	15,0	23 500,00
	Замена поврежденных керамогранитных плиток	в районе пар.9,10	шт.	22,0	9 900,00
	Изготовление и установка креплений флажстоков на фасаде здания	пар.1,6	шт.	3,0	10 300,00
	Замена профиля крепления облицовочной плитки	парадные 13 и 14 (с улицы)	пог.м.	5,0	4 500,00
1.2	Ремонт кровли				
(**)	Проведение обследования кровли и ремонт мезанинов (ИП Артемьев)	пар.8, кв.620	м2	20,0	6 000,00
(**)	Проведение обследования и ремонт кровли (ИП Артемьев)	над кв.50,204,212,297,396,401,620,713 (собст.)	м2	112,5	153 133,00
(**)	Гидрофобизация мезанинов-надстроек с обшивкой их поликарбонатом (ИП Артемьев)	пар.3, 8	м2	15,0	19 990,00
(**)	Гидрофобизация мезанинов-надстроек	бл.3, 4, 5	м2	122,0	5 450,00
	Демонтаж дощатого настила (сопутствующ. работы)	пар.10	м2	20,0	4 000,00
1.3	Ремонт балконов, козырьков				
(**)	Герметизация балконных швов с разборкой плитки и теплоизоляции (ИП Артемьев)	кв.98, 671, 739, 807, 870, 871	м2	640,0	62 428,00
(**)	Ремонт козырьков над входными группами (ИП Артемьев)	пар.2, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18	м2	42,4	178 763,00
(**)	Ремонт гидроизоляции козырьков над балконами квартир (ИП Артемьев)	кв.204, 297, 396, 434, 435, 518	м2	74,4	158 146,00
1.4	Косметический ремонт лестничных клеток				
	Косметический ремонт лифтовых холлов 1-х этажей, маршевых лестниц и шахт лифта с 1 на 2 этаж	пар.11,12,13,14,15,16,17,18	м2	2 647,0	317 050,00
	Косметический ремонт входных групп МОП	пар.5, 6	м2	60,0	21 000,00
	Частичный ремонт внутренней отделки в МОП	в районе: кв.921 пар.16 эт.6, кв.598 пар.10 эт.8,10, кв.204 пар.4 эт.9, пар.3 эт.1, пар.12 эт.6 и эт.10, кв.116 пар.3	м2	50,0	22 400,00
	Восстановление и крепеж ПВХ-окрытия поручней перил лестниц	пар.1, 2, 3, 6, 7, 9 с 1-10 эт.; пар.4, 5, 8, 10-18 с 1-2 эт.	пог.м.	250,0	17 500,00
	Ремонт секций почтовых ящиков	пар.10-12, 18	к-т	4,0	3 500,00
	Сварка ограждений лестничных маршей	пар. 5,13,16	шт.	5,0	11 000,00
(**)	Установка табличек указателей этажей в МОП	пар.1-18 1-10 эт.	шт.	180,0	19 972,00
(**)	Ремонт короба ливневой канализации в МОП	пар.12, 13	м2	5,0	2 800,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость работ, Р
1.5	Ремонт технических помещений				
	Частичная отделка помещения	выгородка ВУ №2	м2	219,0	21 000,00
	Отсыпка и набивка песка и щебня под стяжку пола	выгородка ВУ №2	м3	4,0	2 000,00
	Устройство стяжки пола	выгородка ВУ №2	м2	12,0	3 600,00
	Утепление, установка второй двери	ВУ №1	шт.	1,0	9 000,00
	Покраска полов и стен	ВУ №3	м2	149,0	22 350,00
(*)	Выполнение защиты от шума вышерасположенных помещений.	ИТП	м2	212,0	53 300,00
	Монтаж звукоизоляции, обшивка потолков ДСП				
(*)	Закрытие канализационных труб защитными коробами	ИТП № 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2	м2	76,0	41 200,00
(*)	Ремонт штукатурки, покраска полов и стен	ИТП № 2.1, 2.2, 3.1, 3.2	м2	548,0	57 100,00
(**)	Утеплние оконных и дверных проемов тех.подполья, утепление стояка	Секция 1.2 под кв.535	м2	12,0	7 800,00
(**)	Установка водобарьеров	между пом. 30-н и 54-н	шт.	2,0	3 900,00
(**)	Разборка кладки, оборудование дверного проема	между пом. 52-н и 53-н	шт.	1,0	2 200,00
(**)	Заделка технологического проема	между пом. 28-н и 53-н	шт.	1,0	4 500,00
1.6	Ремонт окон, остекление				
	Ремонт и замена окон на лестницах (совместно с "РичВин")	пар.1 - эт.3/4, пар.5 3/4, 5/6 эт., пар.7 2/3 эт., пар.8 1/2 эт., пар.9 6/7 эт., пар.14 9/10 эт., пар.17 7/8 эт., 8/9 эт., 9/10 эт., пар.3 6/7 эт.	шт.	11,0	23 595,00
(**)	Герметизация обрамлений окон (за фасадной плиткой)	в районе квартир: 360, 390	пог.м.	22,3	23 200,00
(**)	Герметизация оконных откосов	кв.146, 203, 360, 390	м2	26,1	13 450,00
1.7	Ремонт дверей				
	Остекление входных дверей в парадные	пар.3,9,12,14	шт.	4,0	3 100,00
	Остекление дверей в межквартирные коридоры	пар.12 9-этаж	шт.	1,0	550,00
	Установка вторых дверей (с целью утепления)	выгородка ВУ №2, пар.6,15 1 эт. (под лестничным маршем)	шт.	4,0	7 000,00
	Ремонт, замена, регулировка доводчиков	пар.1-18	шт.	76,0	8 350,00
	Покраска дверей входных тамбуров	пар.11-18, пар.1, 4, 6	шт.	15,0	10 700,00
	Частичная покраска входных металлических дверей	пар.1, 6, 9, 11, 13, 14, 17	шт.	8,0	5 400,00
	Ремонт, сварка петель входных металлических дверей	пар.1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17	шт.	14,0	7 000,00
2	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
2.1	Системы отопления и вентиляции				
	Водовоздушная промывка и опрессовка внутренних и наружных сетей отопления (совместно с "Элин Техно")	Вн.и нар.сети отопления	усл.	3,0	22 500,00
	Поверка и частичная замена манометров и термометров ("РекаСервис")	ИТП, ВУ	шт.	210 / 45	52 684,00
	Поверка и ремонт приборов КУУТЭ (КТПТР-05 2шт., МИДА 6шт., ПРЭМ-20-В1 4шт., ПРЭМ-50 2шт.) ("Энергорус")	КУУТЭ	шт.	14,0	25 950,00
	Приобретение треноги подпланшетника и блока IRU 10.00-0500 Apator для снятия архивов с распределителей ("ЭрстеЭнерджи")	Дисп.п.	к-т	1,0	12 900,00
	Замена и ремонт распределителей тепла ("ЭрстеЭнерджи")	квартиры	шт.	9,0	12 600,00
(*)	Подключение системы ХВС к ИТП в соответствии с проектной документацией. Монтаж трубопровода и арматуры.	ИТП № 1.2, 1.3, 3.2	пог.м.	30,0	21 800,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, Р
2.1	Системы отопления и вентиляции (продолжение)				
(*)	Устранение свищей, сварка нержавеющей трубопроводов по системе ХВС. Количество точек (швов).	ИТП № 2.1	шт.	5,0	10 500,00
(*)	Монтаж импульсных трубок диспетчеризации ИТП	ИТП	шт.	14,0	16 800,00
(*)	Замена задвижек Ду 50	ИТП № 1.3	шт.	2,0	9 900,00
	Замена обратных клапанов	ИТП № 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1	шт.	5,0	33 050,00
(*)	Монтаж термометров	ИТП № 1.2	шт.	3,0	3 300,00
	Врезка задвижек на системе отопления встроенных помещений	Пом 53-н (тех подполье)	шт.	2,0	4 000,00
(**)	Устранение строительного дефекта, перепайка подводки к радиатору	кв.645	пог.м.	2,0	1 200,00
(**)	Перенос радиатора ЦО под окно с перемонтажом труб	выгородка ВУ №2	пог.м.	30,0	4 600,00
(*)	Теплоизоляция инженерных коммуникаций в технических помещениях	ИТП № 1.1, 3.1	пог.м.	130,0	10 050,00
(**)	Прокладка разводки отопления и установка 3 отсутств.радиаторов	пом.36-н	пог.м.	24,0	5 600,00
	Перемонтаж коллекторной	пом.66-н, пар.3	пог.м.	8,0	4 800,00
(**)	Обследование и восстановление работоспособности стояка естественной вентиляции (ООО "Профсервис")	в районе кв.719	шт.	1,0	16 017,00
2.2	Системы бытовой и ливневой канализации, система дренажа				
	Прочистка системы наружной канализации и колодцев КНС ("КЕНА") январь, июнь, сентябрь, декабрь 2017 г.	Наружные сети	усл.	4,0	100 000,00
	Изготовление и установка фильтрующих корзин для улавливания крупного мусора в наружной системе канализации	в районе пар.17	шт.	2,0	16 800,00
(**)	Очистка колодцев хозяйственно-бытовой канализации от строительного мусора ("КЕНА") - июнь 2017 г.	Наружные сети	шт.	18,0	35 000,00
(**)	Очистка ливневой канализации от строительного мусора и мусора из сточных вод хозяйственно-бытовой канализации ("КЕНА")	Наружные сети	усл.	2,0	30 000,00
(**)	Ремонт канализационного колодца	на газоне в районе пар.15	шт.	1,0	5 600,00
	Замена насосов	ливн. КНС	шт.	4,0	24 000,00
	Прокладка дренажных трубопроводов для отведения поверхностных вод с детской игровой площадки и других объектов внутреннего двора (подр.)	Внутренний двор	пог.м.	74,0	15 800,00
	Установка сетки на приемную воронку и прокладка дренажного трубопровода под асфальт проезжей части с укладкой асфальта (3 м2)	вн.двор в районе пар.9	пог.м.	6,0	9 500,00
(*)	Оформлены приямки дренажной системы, смонтирован отвод дренажных вод в ливневую канализацию	ИТП	к-т	7,0	19 600,00
(*)	Закупка и установка дренажных насосов	ИТП	шт.	4,0	35 000,00
(**)	Прокладка дренажного трубопровода Ду 40 9 пм	пом.66-н	пог.м.	9,0	3 000,00
(**)	Врезка кранов для промывки коллекторных 3/4 4 шт.	пом.66-н	шт.	4,0	6 000,00
	Восстановление вентиляции стояков канализации	пар.18, секция 1.2	шт.	2,0	1 500,00
(**)	Переподключение выпусков канализации	Секция 7.2; бл.3	шт.	3,0	15 150,00
(**)	Монтаж системы канализации (без материалов)	пом.30-н, 54-н, 65-н, 66-н	пог.м.	191,0	11 450,00
	Монтаж обратного клапана в системе канализации	пом.15-н, ВУ №2	шт.	2,0	3 200,00
(**)	Монтаж системы канализации (без материалов)	пом.44-н	пог.м.	51,0	2 050,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, Р
2.3	Системы горячего и холодного водоснабжения				
(**)	Работы по восстановлению циркуляции в стояках ГВС	жилая часть	шт.	22,0	27 000,00
(**)	Разводка стояков (демонтаж-монтаж) систем ГВС, ХВС (без матер.)	пом.30-н, 54-н, пар.3, 9	пог.м.	202,0	6 150,00
	Монтаж подводок систем ХВС, ГВС для забора воды на уборку	пар.1,5,7,15	пог.м.	90,0	34 300,00
(**)	Монтаж разводки системы ХВС, ГВС	ВУ №2	пог.м.	48,0	17 200,00
	Замена торцев.уплотнения и подшипников повысит.насоса ХВС	ВУ №1	к-т	1,0	36 000,00
(**)	Подключение систем водоснабжения (без материалов)	пом. 28-н, 44-н	м2	115,0	7 100,00
	Оборудование коллекторных	пом. 28-н, 65-н, 66-н	к-т	2,0	16 400,00
(**)	Установка дополнительных циркуляционных насосов ГВС	Секция 6.3; между секциями 1.2-2.1	шт.	2,0	14 000,00
(**)	Пайка муфт и отводов в циркуляции ГВС (PP 63)	пом. 29-н	шт.	3,0	1 700,00
(**)	Пайка угла в подаче ГВС (PP 63)	пом. 28-н	шт.	3,0	1 700,00
(**)	Установка сливных кранов Ду 63, Ду 40	пом. 29-н	шт.	3,0	2 300,00
(**)	Монтаж стоячных сливных кранов	пом. 29-н, 30-н	шт.	8,0	1 400,00
(**)	Разведение стояков ГВС	секция 2.1	шт.	4,0	3 200,00
	Ремонт коллекторной, выведение стояков ГВС, ХВС в коллекторную	пом. 66-н пар.3	пог.м.	6,0	9 800,00
(**)	Монтаж трубопровода ГВС,ХВС, канализации и вынос систем ХВС,ГВС	пом. 28-н	пог.м.	138,0	14 900,00
3	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3.1	Ремонт ГРЩ, ВРУ, ЭЩ				
	Ремонт этажных ЭЩ	пар. 3,4,5,6,8,9,16,17	шт.	25,0	10 400,00
(**)	Реконструкция питания щита управления КНС, разнос фаз.	пом. ИТП № 1.2	к-т	1,0	2 750,00
3.2	Освещение				
	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	пом. 25-н	шт.	6,0	11 000,00
	Установка светодиодных ламп взамен люминесцентных и ламп накаливания в МОП	пар.1-18	шт.	438,0	41 610,00
	Замена светильников в МОП	пар.11-18	шт.	121,0	32 350,00
	Установка фотореле под козырьком входа в парадную	пар.1,15	шт.	2,0	4 000,00
	Монтаж и настройка реле времени	ГРЩ № 1,2,3,4	шт.	5,0	5 500,00
(*)	Завершение монтажа рабочего и аварийного освещения.	ИТП № 1.1, 1.2	пог.м.	35,0	6 800,00
	Установка 06 влагонепроницаемых светильников				
3.3	Сети, заземление, молниезащита				
(*)	Монтаж заземлений оборудования, насосов и шкафов управления	ИТП	шт.	126,0	15 200,00
(*)	Монтаж розеточной сети для подключения переносного электрооборудования. Установка 7 розеток.	ИТП	пог.м.	12,0	3 990,00
(*)	Замена кабеля питания циркуляционного насоса ГВС	ИТП № 2.2	пог.м.	45,0	5 700,00
3.4	Ремонт слаботочных систем				
	Перенос видеонаблюдения (в антивандальных целях) ("Невская креп.")	Бл.2,4,5	к-т	3,0	6 500,00
	Замена блока питания 12В 3А ("Невская крепость")	Дисп.п.	шт.	1,0	3 500,00
	Восстановление динамиков связи и проводов диспетчеризации (Интеграл+)	кабины лифтов пар.3,7,9	шт.	3,0	4 500,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, Р
4	РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
4.1	Озеленение				
	Завоз земли, планировка газонов	дворовая территория	м3	60,0	37 000,00
	Посадка кустарников	газон у пар.11-18	шт.	160,0	23 200,00
	Посадка цветов в вазоны	детская площадка, пар.12	шт.	84,0	7 500,00
	Посев травы	придомовая территория	м2	1 000,0	1 500,00
4.2	Ремонт МАФ и уличной мебели				
	Покраска урн, вазонов, полусфер	придомовая территория	шт.	64,0	11 450,00
	Установка полусфер на въездах к контейнерным площадкам	придомовая территория	шт.	14,0	8 600,00
	Установка полусфер в районе детск.пл.и при входах в парадные	детская площадка, пар.1,10,11,17,18	шт.	14,0	8 600,00
	Установка металлических поручней	подход к пар.1	шт.	2,0	10 200,00
4.3	Работы по оборудованию хозяйственных площадок				
(**)	Дооборудование контейнерной площадки (доставка 4 секций ограждения с последующим креплением и покраской), выравнивание поверхности	дворовая территория напротив арки между пар.2 и 3	шт.	1,0	21 000,00
(**)	Оборудование площадки для размещения контейнеров для сбора КБО	внешняя сторона дома	шт.	1,0	254 600,00
	Обустройство места сбора КГМ	в районе ТП внешняя сторона дома	м2	11,0	14 400,00
4.4	Ремонт детской игровой площадки				
	Ремонт игрового оборудования	Детская игр.пл.	к-т	13,0	35 500,00
	Покраска оборудования детской площадки	Детская игр.пл.	м2	20,0	13 450,00
4.5	Ремонт тротуаров, дорожек, проездов, отмотки				
	Частичный ремонт тротуаров	в районе: пар.5,7,9,10,11,12,16, входн.гр.пом.30-н, 52-н	м2	19,0	9 300,00
	Восстановление бордюрного камня проезжей части	в районе: пар.11,12,13 (ул.сторона)	шт.	7,0	3 000,00
5	РЕМОНТ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ, ОБОРУДОВАНИЯ ММГ				
5.1	Ремонт лифтов				
(**)	Замена контакторов (обеспечение нормативного уровня шума) (Интеграл+)	пар.1,6,10,11,12,15,18	шт.	7,0	19 950,00
	Настил линолеума в кабине лифта	пар.14	м2	4,0	1 800,00
	Ремонт дверей кабины лифта (после акта вандализма) ("Интеграл+")	пар.17	к-т	1,0	8 500,00
	Замена платы индикации вызова ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	3 400,00
	Замена датчика точной остановки ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	2 150,00
	Замена планки реверса ("Интеграл+")	пар.7	шт.	1,0	1 100,00
	Замена инкодера ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	23 680,00
	Замена контактора тормоза ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	3 500,00
	Ремонт створок дверей ("Интеграл+")	пар.12	к-т	1,0	3 500,00
	Замена фото-барьера автореверса ("Интеграл+")	пар.7	к-т	1,0	28 620,00
	Замена светодиодных светильников в кабинах лифтов	кабины лифтов	шт.	5,0	4 595,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, Р
4	РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
4.1	Озеленение				
	Завоз земли, планировка газонов	дворовая территория	м3	60,0	37 000,00
	Посадка кустарников	газон у пар.11-18	шт.	160,0	23 200,00
	Посадка цветов в вазоны	детская площадка, пар.12	шт.	84,0	7 500,00
	Посев травы	придомовая территория	м2	1 000,0	1 500,00
4.2	Ремонт МАФ и уличной мебели				
	Покраска урн, вазонов, полусфер	придомовая территория	шт.	64,0	11 450,00
	Установка полусфер на въездах к контейнерным площадкам	придомовая территория	шт.	14,0	8 600,00
	Установка полусфер в районе детск.пл.и при входах в парадные	детская площадка, пар.1,10,11,17,18	шт.	14,0	8 600,00
	Установка металлических поручней	подход к пар.1	шт.	2,0	10 200,00
4.3	Работы по оборудованию хозяйственных площадок				
(**)	Дооборудование контейнерной площадки (доставка 4 секций ограждения с последующим креплением и покраской), выравнивание поверхности	дворовая территория напротив арки между пар.2 и 3	шт.	1,0	21 000,00
(**)	Оборудование площадки для размещения контейнеров для сбора КБО	внешняя сторона дома	шт.	1,0	254 600,00
	Обустройство места сбора КГМ	в районе ТП внешняя сторона дома	м2	11,0	14 400,00
4.4	Ремонт детской игровой площадки				
	Ремонт игрового оборудования	Детская игр.пл.	к-т	13,0	35 500,00
	Покраска оборудования детской площадки	Детская игр.пл.	м2	20,0	13 450,00
4.5	Ремонт тротуаров, дорожек, проездов, отмостки				
	Частичный ремонт тротуаров	в районе: пар.5,7,9,10,11,12,16, входн.гр.пом.30-н, 52-н	м2	19,0	9 300,00
	Восстановление бордюрного камня проезжей части	в районе: пар.11,12,13 (ул.сторона)	шт.	7,0	3 000,00
5	РЕМОНТ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ, ОБОРУДОВАНИЯ ММГ				
5.1	Ремонт лифтов				
(**)	Замена контакторов (обеспечение нормативного уровня шума) (Интеграл+)	пар.1,6,10,11,12,15,18	шт.	7,0	19 950,00
	Настил линолеума в кабине лифта	пар.14	м2	4,0	1 800,00
	Ремонт дверей кабины лифта (после акта вандализма) ("Интеграл+")	пар.17	к-т	1,0	8 500,00
	Замена платы индикации вызова ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	3 400,00
	Замена датчика точной остановки ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	2 150,00
	Замена планки реверса ("Интеграл+")	пар.7	шт.	1,0	1 100,00
	Замена инкодера ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	23 680,00
	Замена контактора тормоза ("Интеграл+")	пар.18	шт.	1,0	3 500,00
	Ремонт створок дверей ("Интеграл+")	пар.12	к-т	1,0	3 500,00
	Замена фото-барьера автореверса ("Интеграл+")	пар.7	к-т	1,0	28 620,00
	Замена светодиодных светильников в кабинах лифтов	кабины лифтов	шт.	5,0	4 595,00

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Ед. изм.	Объём	Стоимость работ, ₽
5.2	Ремонт подъемных платформ и оборудования для ММГ				
(**)	Доукомплектование, ремонт, ПНР подъемников ("Элекрус")	пар.9,11,13,14,16,18	шт.	6,0	446 914,30
	Установка откидного пандуса для маломобильных групп ("Астей")	пар.1 1-этаж	шт.	1,0	16 000,00
	Восстановление вертикального подъемника (после акта вандализма)	пар.15	к-т	1,0	3 900,00
	Консервация вертикальных платформ для подъема груза	пар.1,4,6,15	шт.	4,0	4 000,00
ИТОГО:					3 815 117,30

Примечание:

(*) Работы по подготовке тепловых энергоустановок к проведению ПНР и допуску в эксплуатацию

(**) Иные строительные недоделки и недостатки

Генеральный директор ООО "УК "Северо-Запад"

20 декабря 2017 года



Л.А. Вихрова